

社会資本総合整備計画 事後評価書

平成 27年3月30日

計画の名称	南千住地区における良好な住環境の整備									
計画の期間	平成22年度～平成26年度（5年間）			交付対象	荒川区					
計画の目標	南千住地区住宅市街地総合整備事業に位置付けられている補助321号線は、地区内の道路ネットワークを形成する都市計画道路であり、一部未整備な状況にあることから、用地取得を推進し、早期の道路整備を図る。 本道路を整備することにより、地域交通の円滑化や、緊急輸送道路である明治通りと広域避難場所である都立汐入公園を結ぶ経路の確保による防災性の向上など、安全で快適な道路空間を形成し、より良好な住環境の実現を目指す。									
計画の成果目標（定量的指標）	地域交通の円滑化や防災機能の強化を図る道路ネットワーク形成に向け、必要な道路用地を確保する									
定量的指標の定義及び算定式							定量的指標の現況値及び目標値			備考
							当初現況値 (H22当初)	中間目標値 (H24末)	最終目標値 (H26末)	
	地域交通の円滑化や防災機能の強化を図る道路ネットワーク形成に向けた道路用地の確保率 = 道路用地の確保済み面積 / 道路用地の総確保面積						19%		21%	
全体事業費	合計 (A+B+C)	62百万円	A	62百万円	B	0百万円	C	0百万円	効果促進事業費の割合 C / (A+B+C)	0%

事後評価（中間評価）


事後評価（中間評価）の実施体制、実施時期		事後評価の実施時期	
事後評価の実施体制		平成27年3月	
区内で検討後、学識経験者及び地元住民から今後の事業のあり方について意見聴取を行った。		公表の方法	
		区ホームページに掲載	


1. 交付対象事業の進捗状況

交付対象事業																	
A1 道路事業																	
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接 間接	事業者	道路種別	省略 工種	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市町村名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	備考
											H22	H23	H24	H25	H26		
A-1	住宅	一般	荒川区	直接	荒川区	区道	新設	南千住地区住宅市街地総合整備事業	道路整備 延長 約430.0m	荒川区						62	
											小計(道路事業)					62	
A2 港湾事業																	
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接 間接	事業者	港湾種別	省略 工種	要素となる事業名	事業内容 (延長・面積・水深等)	港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	備考
											H22	H23	H24	H25	H26		
											小計(港湾事業)						
											合計						
B 関連社会資本整備事業																	
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接 間接	事業者	省略 工種	要素となる事業名	事業内容 (延長・面積等)	市町村名 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	備考	
										H22	H23	H24	H25	H26			
											合計						

(参考様式3) 住宅市街地総合整備事業整備計画図

計画の名称	1 南千住地区における良好な住環境の整備	交付対象	荒川区
計画の期間	平成22年度 ~ 平成26年度 (5年間)		



凡例	
	補助321号線第二期整備区間(延長430m 幅員25m)
	整備区間(延長70m 幅員25m)
	住宅市街地総合整備事業エリア