

# 日暮里地域周辺における公共施設等の 順次更新に関する説明会

平成29年2月17日(金)  
19時00分～20時00分  
荒川区立諏訪台中学校 地下 多目的室

## 説明会次第

- 1 公共施設の順次更新について(総務企画課)
- 2 質疑応答

### 【配付資料】

- <別紙1> 日暮里地域周辺における公共施設の課題
- <別紙2> 日暮里地域周辺における公共施設等順次更新スケジュール
- <別紙3> 日暮里地域周辺における公共施設等順次更新のイメージ
- <別紙4> 日暮里地域の地図
- <別紙5> 障がい者グループホーム建設予定地周辺の地図
- <別紙6> 担当部署連絡先一覧

## 日暮里地域周辺における公共施設の課題

施設名	課題
日暮里ひろば館	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 昭和 3 8 年に建設され（築 5 3 年）老朽化が進んでいる。</li> <li>・ 日暮里ふれあい館の建設を望む声をたくさん頂いている。</li> </ul>
東日暮里保育園	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 昭和 4 2 年に建設され（築 4 9 年）老朽化が進んでいる。</li> <li>・ 敷地内に建設したプレハブについても、老朽化が進んでいる。</li> </ul>
ピアホーム西日暮里	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 昭和 4 6 年に建設され（築 4 5 年）老朽化が進んでいる。</li> <li>・ バリアフリー化がされていない。</li> <li>・ 今後、知的障がい者は微増していくことが見込まれており、知的障がい者が入居できるグループホームの整備が求められている。</li> </ul>
地域全体	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 施設を建設するための用地確保が難しい。</li> <li>・ 日暮里地域は、区内で最も待機児童数が多い地域となっている。</li> <li>・ 福祉施設や保育園などは長期休館させることは、選択し難い。</li> </ul>


# 日暮里地域における公共施設等順次更新のスケジュール

場所	内容	28年度	29年度	30年度	31年度	32年度	33年度	34年度
	障がい者グループホーム		事業者選定	設計・建設工事	運営			
	ピアホーム西日暮里、西日暮里職員寮	運営	解体・除却工事					
	西日暮里二丁目北児童遊園	児童遊園						
	新・東日暮里保育園		事業者選定	設計・建設工事	運営			
	現・東日暮里保育園	運営		解体工事				
	日暮里ふれあい館		基本設計	実施設計	建設工事	運営		
	児童遊園		基本設計	実施設計	ふれあい館建設工事のバックヤードに活用	建設工事	児童遊園	
	日暮里ひろば館	運営		跡地利用検討		未定		

各施設の設計後に計画説明会、工事着手前に工事説明会を実施予定

東日暮里二丁目ひろば館跡地  
 ピアホーム、西日暮里職員寮、西日暮里二丁目北児童遊園  
 東日暮里保育園  
 日暮里ひろば館


日暮里地域における公共施設等順次更新のイメージ



【公共施設の更新手順】


障がい者グループホームを東日暮里二丁目ひろば館跡地に定員拡大のうえ整備する。  
 ピアホーム西日暮里及び西日暮里職員寮を廃止・除却する。  
 ピアホーム跡地及び隣接する西日暮里二丁目北児童遊園を合わせた土地に、保育園を整備する。  
 東日暮里保育園跡地に、日暮里ふれあい館及び児童遊園を整備する。  
 日暮里ひろば館の跡地利用については、今後、検討する。

# 日暮里地域の地図





# 障がい者グループホーム建設予定地周辺の地図



## 担当部署連絡先一覧

問合せ内容	課名	内線
公共施設の順次更新に関する事	総務企画課	2 1 1 1
日暮里ひろば館・日暮里ふれあい館に関する事	地域振興課	2 5 3 1
ピアホーム・障がい者グループホームに関する事	障害者福祉課	2 6 8 1
東日暮里保育園に関する事	保育課	3 8 2 1
児童遊園に関する事	道路公園課	2 7 5 4

区役所代表番号（03 - 3802 - 3111）にお掛けの上、  
該当する内線番号をお伝えください。